

## Checkliste zur Erstellung des Sicherheits- und Gesundheitsschutzplanes

1.	Baustellenvorbereitung	Gefahr vorhanden? Einrichtung notwendig? + = ja / - = nein
1.1	Freileitungen	
1.2	Fahrdrähte	
1.3	Erdleitungen	
1.4	Kampfmittel	
1.5	Kontaminierte Böden	
1.6	Kontaminierte Gebäude	
1.7	Vorhandene Gebäude und unterirdische Gebäudeteile	
1.8	Nachbargebäude	
1.9	Nachbarbaustellen	
1.10	Verkehr im Umfeld der Baustelle	
1.11	Betriebsanlagen	
1.12	Lärmemission	
1.13	Lärmimmission	
2.	Baustelleneinrichtung	
2.1	Baustellensicherung	
2.2	Versorgung	
2.3	Entsorgung	
2.4	Sozialeinrichtung	
2.5	Allgemeinbeleuchtung im Freien	
2.6	Allgemeinbeleuchtung in Gebäuden	
2.7	Baustellenverkehr	
2.8	Baugeräte	
2.9	Brandschutz	
2.10	Arbeiten in kontaminierten Bereichen	
2.11	-Baustellensicherung	
2.12	-Entsorgung	
2.13	-Sozialeinrichtungen	
2.14	-Technische Einrichtungen	
2.15	-Geräte und Materialien	
2.16	Arbeiten mit Asbest	
2.17	-Baustellensicherung	
2.18	-Entsorgung	
2.19	-Sozialeinrichtungen	
2.20	-Technische Einrichtungen	
2.21	-Geräte und Materialien	
2.21	-Geräte und Materialien	

<b>3.</b>	<b>Abbrucharbeiten</b>	<b>Gefahr vorhanden? Einrichtung notwendig? + = ja / - = nein</b>
3.1	Bauzustände	
3.2	Gefahrenbereiche	
3.3	Hochgelegene Arbeitsplätze	
3.4	Zugänge zu hochgelegenen Arbeitsplätzen	
3.5	Treppenläufe	
3.6	Bodenöffnungen	
3.7	Arbeitsplätze und Verkehrswege am Wasser	
3.8	Nicht begehbarer Bauteile	
3.9	Arbeiten in geschlossenen Räumen	
3.10	Sprengarbeiten	
3.11	Brennschneidarbeiten	
4.	<b>Erdarbeiten</b>	
4.1	Grundwasser	
4.2	Baugruben	
4.3	Gräber	
4.4	Hochgelegene Arbeitsplätze, Verkehrswege an Baugruben und Gräben	
4.5	Zugang zur Baugrube	
5.	<b>Maurer-, Beton-, Stahlbeton-, Stahlbau- und Montagearbeiten</b>	
5.1	Montage Fertigteile	
5.2	Schalungen	
5.3	Bodenöffnungen	
5.4	Wandöffnungen	
5.5	Treppenläufe	
5.6	Arbeitsplätze und Verkehrswege am Wasser	
5.7	Hochgelegene Arbeitsplätze	
5.8	Schächte (vertikal)	
5.9	Zugänge zu hochgelegenen Arbeitsplätzen	
5.10	Traggerüste	
5.11	Tragen schwerer Lasten	
5.12	Schweißen	
6.	<b>Zimmer-, Holz-, Dach-, Dachdeckungs- und Klempnerarbeiten</b>	
6.1	Bodenöffnungen/Dachöffnungen	
6.2	Wandöffnungen	
6.3	Treppenläufe	
6.4	Arbeitsplätze und Verkehrswege am Wasser	
6.5	Hochgelegene Arbeitsplätze und Verkehrswege	
6.6	Zugänge zu hochgelegenen Arbeitsplätzen	
6.7	Nicht begehbarer Bauteile	

## Checkliste zur Erstellung des Sicherheits- und Gesundheitsschutzplanes

7.	Installationsarbeiten (Gas-, Wasser-, Abwasser-, Elektro-, Heizungs-, Lüftungs- und Metallarbeiten, Schlosserarbeiten)	Gefahr vorhanden? Einrichtung notwendig? + = ja / - = nein
7.1	Bodenöffnungen	
7.2	Wandöffnungen	
7.3	Treppenläufe	
7.4	Arbeitsplätze und Verkehrswege am Wasser	
7.5	Hochgelegene Arbeitsplätze und Verkehrswege	
7.6	Schächte (vertikal)	
7.7	Zugänge zu hochgelegenen Arbeitsplätzen	
7.8	Nicht begehbare Bauteile	
7.9	Arbeiten in engen Räumen	
7.10	Schweißen	
8.	Putz-, Stuck- und Dämmarbeiten	
8.1	Bodenöffnungen	
8.2	Wandöffnungen	
8.3	Treppenläufe	
8.4	Arbeitsplätze und Verkehrswege am Wasser	
8.5	Hochgelegene Arbeitsplätze und Verkehrswege	
8.6	Hochgelegene Arbeitsplätze an Fassaden	
8.7	Hochgelegene Arbeitsplätze an Decken	
8.8	Zugänge zu hochgelegenen Arbeitsplätzen	
8.9	Arbeiten in engen Räumen	
8.10	Gefährliche Arbeitsstoffe	
9.	Naturstein-, Betonstein-, Fliesen- und Plattenarbeiten	
9.1	Bodenöffnungen	
9.2	Wandöffnungen	
9.3	Treppenläufe	
9.4	Arbeitsplätze und Verkehrswege am Wasser	
9.5	Hochgelegene Arbeitsplätze und Verkehrswege	
9.6	Hochgelegene Arbeitsplätze an Fassaden	
9.7	Hochgelegene Arbeitsplätze an Decken	
9.8	Zugänge zu hochgelegenen Arbeitsplätzen	
9.9	Gefährliche Arbeitsstoffe	

**Bitte lassen Sie uns die ausgefüllte Checkliste umgehend zukommen, um eine schnelle Erstellung des SiGe-Plans gewährleisten zu können!**